

ATA

CE-002:138.012 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS

ATA DA 15ª REUNIÃO/2019

DATA: 21/01/2020

INÍCIO: 9:00 h

TÉRMINO: 12:00 h

LOCAL: SECOVI-SP - R. Dr. Bacelar, 1043 - Vila Mariana- São Paulo – SP.

COORDENADOR(A): Sergio Fernando Domingues

SECRETÁRIO(A): Marcos Vargas Valentim

1 PARTICIPANTES

1.1 PRESENTES

As Partes Interessadas são identificadas conforme PI/DT 00.00.11 – Comissão de Estudo – Partes Interessadas – Identificação.

Partes Interessadas (PI): (1) Produtor; (2) Consumidor Intermediário; (3) Consumidor Final; (4) Órgãos Técnicos; (5) Fornecedor de Insumos; (6) Órgão regulador/regulamentador/acreditador; (7) Organismo de avaliação da conformidade; (8) Fornecedor do serviço; (9) Empresa de Capacitação; (10) Empresa onde o sistema será implantado; (11) Empresa implantadora do sistema; (12) Pessoas objeto da qualificação; (13) Empresa que fornece a mão de obra; (14) empresa que utiliza a mão de obra.

MPE: Micro e Pequena Empresa

Entidade	Classe	MPE?	Representante	Telefone	Endereço eletrônico
SINDUSCON-SP	4		Sergio Fernando Domingues		
TARJAB	3		Vanessa de Moraes		
GSI	4		Walter Negrisolo		
Vargas Valentim Projetos	8		Marcos V. Valentim		
Cyrela	3		Diana Chi Yin Fan		
IPT	4		Ivan F. Bottger		
Corpo de Bombeiros			Matheus V. de A.		

		Stamato		
Corpo de Bombeiros		Kleber do Vale		
Saint-Gobain		Paulo S. S. Penna de Moraes		

1.2 PARTICIPAÇÃO REMOTA

Entidade	Representante
	Kissia Stein
	Eriberto Carlos Mendes
	Nilton
	Bruno
	Ana Amoretti
	Adelmir
	Claudia Lopes

1.3 AUSENTES JUSTIFICADOS

Entidade	Representante
Elevadores OTIS	Mario Sergio Sineta
CBMDF	Bernardete L. F. Minervino
CBMDF	André L. Santana da Conceição

2 EXPEDIENTE

2.1. Eng. Sergio realizou a leitura da ata da reunião anterior, realizada em 12 de novembro de 2019. Após pequenos ajustes, a ata foi aprovada por unanimidade.

3 ASSUNTOS TRATADOS

Eng. Sergio forneceu para os presentes sugestão de calendário para os trabalhos a serem realizados no ano de 2020 (segue em anexo). Nesse calendário, foi proposto e aceito pelos presentes, a finalização do texto em três reuniões incluindo esta, ou seja, no mês de março. Após essa finalização, o grupo fará uma revisão geral, com prazo previsto para a finalização de um mês, ou seja, mês de abril. Feito isso, a norma será encaminhada para a ABNT.

Ficou definido que o item que trata das distâncias de caminhamento, objeto de discussão na reunião de novembro de 2019, não entrará na pauta novamente, pois já foi exaustivamente discutido.

Com relação à área de ventilação das janelas a serem utilizadas nas escadas do tipo EP, aguardaremos o estudo que será realizado pelo eng. Cotta, conforme acertado na reunião do mês de novembro de 2019. O coordenador salientou que, se for necessário, não vê problemas em aumentar a área de ventilação dessas janelas.

O Item 7.5.4.7.2, relativo às escadas em edificações em construção, foi complementado, substituindo-se pela seguinte frase: “Em edificações em construção, as escadas devem ser produzidas concomitantemente com a execução da estrutura, permitindo a fácil evacuação dos ocupantes e o acesso do corpo de bombeiros, durante as obras, deverá ainda seguir as normas vigentes de segurança do trabalho”.

O Item da minuta que trata de elevadores de emergência foi postergado, visto que o eng. Mario, da Empresa Otis, não pode estar presente na reunião. O tema será discutido na próxima reunião em fevereiro.

Marcos revisará o texto relativo às descargas, Item 7.5.5 e ajustará a Figura 12 (Dimensionamento de saídas no piso de descarga), incluindo as setas com indicação da saída.

O Item 7.5.5.4 (Outros ambientes com acesso) foi consensado que seria excluído.



Será incluído no Anexo C, que trata do gerenciamento da segurança contra incêndio, as exigências relativas à programação das centrais do sistema de detecção e alarme de incêndio. Marcos entrará em contato com o coordenador da norma de detecção e alarme de incêndio para conversar sobre o tema.

Sergio informou que existe uma norma da ABNT (NBR 5674 - Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de gestão de manutenção) que trata de manutenção do edifício. Essa norma deverá ser referenciada na NBR 9077.



5 PRÓXIMA REUNIÃO

DATA: 18/02/2020

HORÁRIO: 9:00 h às 12:30 h.

LOCAL: SECOVI-SP - R. Dr. Bacelar, 1043 - Vila Mariana- São Paulo – SP.

PAUTA:

Continuidade dos trabalhos definidos e aprovados na 15ª reunião dessa comissão.

**Esta ata também é um convite para a próxima reunião conforme data, local e horário acima.
Favor confirmar presença.**
